

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/1-3-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης 142 / 2007

Διάλυση σύμβασης έργου: "Διαμόρφωση
στάσεων κ.λ.π. Δημοτικής Συγκοινωνίας"
στον Δ. Βύρωνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε την 1-3-2007 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.
5237/23-2-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δημορχιακού Καταστήματος, η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 29
μέλη ήτοι

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΜΠΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Αλιφραγή Καλλιόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Βυρίνη Μαρία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γράβα Ζαφειρούλα	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Γώγος Χρίστος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στο 1ο κ' 2ο τακτικά θέματα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5, έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6, 7,8,29 τακτικά θέματα
Δάρρας Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4, έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,7,8 τακτικά θέματα
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 1,2,3,4, έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6,7 τακτικά θέματα
Διονυσίου Στυλιανός	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,7 τακτικά θέματα
Ζούνα Αικατερίνη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα στα 1,2,3,4,5 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6, 7,8,29 τακτικά θέματα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Ιωαννίδου Ερμιόνη	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Καλημέρης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καπάντας Αντώνιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6, 7,8,29 τακτικά θέματα
Μαυρίδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,6,7, 8,29 τακτικά θέματα
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 15 έως κ' 28 κ' στα 30,31 τακ.θέμ
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 15 έως κ' 28 κ' στα 30,31 τακ.θέμ.
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 1,2,3,4, έπ.κ' στα 1,2,3,4, τακ. θέμ.
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4 έπ.κ' στα 1,2,3,4,5,7 τακ.θέμ.
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Γ. Χαρδαλιάς.

Απουσία από την συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δ/Σλοι κ.κ. Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γ., Γράβα Ζ.,
Ιωαννίδου Ερμ., Παπαγεωργίου Ε.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ'
διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ. Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Με το υπ. αρ. πρωτ. 5565 / 2007 έγγραφό ο ανάδοχος του έργου :
«Διαμόρφωση στάσεων , κλπ Δημοτικής Συγκοινωνίας» στον Δήμο Βύρωνα, αιτείται τη διάλυση της σύμβασης κατασκευής του ως άνω έργου, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής – παραιτούμενος του νόμιμου δικαιώματος αποζημίωσης του, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν.1418/84.

Σχετικά με το αναφερόμενο έργο σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στο Βύρωνα στις 6/5/2004 με αρ. πρωτ. 9120 και ύψους 297.773,64€ με ΦΠΑ 18%, ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε : Ζαχαρίας Δαλέντζας, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις σχετικές με την κατασκευή του έργου.
2. Έχουν εγκριθεί οι εξής λογαριασμοί - πιστοποιήσεις για την πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών :
 - Ο 1^{ος} λογαριασμός, ποσού 57.186,85 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
 - Ο 2^{ος} λογαριασμός, ποσού 73.118,47 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
 - Ο 3^{ος} λογαριασμός, ποσού 23.382,46 € (χωρίς Φ.Π.Α.)Οι ανωτέρω λογαριασμοί δεν έχουν εξοφληθεί με συνέπεια να έχει παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στην § 10 του άρθρου 5 (Σύμβαση Κατασκευής) του Ν.1418/84 και η υπαιτιότητα για την μη πληρωμή των ανωτέρω λογαριασμών, αποδίδεται στον κύριο του έργου – Δήμος Βύρωνα – ο οποίος και δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την αποπληρωμή του 1^{ου}, 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμού.
3. Έχοντας υπόψη τις παρακάτω σχετικές διατάξεις :
 - Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν.1418/84 αναφέρει :
"1. Σε περίπτωση που η σύμβαση διαλυθεί από τον φορέα κατασκευής του έργου, αποζημίωση στον ανάδοχο οφείλεται μόνο αν έχουν εκτελεστεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού",
 - Η παράγραφος 2 του αυτού άρθρου 9 του Ν.1418/84 αναφέρει:
"2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης :
.....γ)Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5"

- Η παράγραφος 3 του αυτού άρθρου 9 του Ν.1418/84 αναφέρει :
"Στην περίπτωση που προβλέπεται αποζημίωση κατά την παρ.1 και στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου αυτού καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί :
Α)η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας και το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων.
Β)αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του αρχικού συνολικού συμβατικού πόσου μειωμένου κατά το ένα τέταρτο και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα".
- 4. Όπως προκύπτει η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 153.687,78€, που είναι κατά πολύ μικρότερο των τριών τετάρτων (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού και επί πλέον η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου έχει υπερβεί την οριακή προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.
- 5. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος αιτείται την διάλυση της σύμβασης, παραιτούμενος του δικαιώματος αποζημίωσης του

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα,

Εισηγείται

Την αποδοχή του αιτήματος του Ε.Δ.Ε : Ζαχαρία Δαλέντζα και κατά συνέπεια την λήψη απόφασης για τη **διάλυση της σύμβασης κατασκευής του έργου : «Διαμόρφωση στάσεων , κλπ Δημοτικής Συγκοινωνίας» στον Δήμο Βύρωνα**, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και **χωρίς αποζημίωση**, σύμφωνα με τη ρητή δήλωση παραίτησης του αναδόχου από το δικαίωμα αποζημίωσης.

