

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/1-3-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης 143 / 2007

Διάλυση σύμβασης του έργου "Κατασκευή
ιολυμβητηρίου στην Εργάνη Φάση Α,
Χωματοουργιικά-Φ.Οργανισμός"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε την 1-3-2007 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.
5237/23-2-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δημορχιακού Καταστήματος, η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 29
μέλη ήτοι

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΜΠΑΝΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Αλιφραγκή Καλλιόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αρβανίτη -Μπακουλοπούλου Γεωργία	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Βυρίνη Μαρία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γράβα Ζαφειρούλα	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Γώγος Χρίστος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απών στο 1ο κ'2ο τακτικά θέματα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5, έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,6, 7,8,29 τακτικά θέματα
Δάρρας Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4, έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,7,8 τακτικά θέματα
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απών στα 1,2,3,4, έκπ.κ'στα 1,2,3,4,5,7 Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4 έκπ.κ'στα 1,2,3,4,5,7 τακτικά θέματα
Διονυσίου Στυλιανός	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έκπ.κ'στα 1,2,3,4,5,6 7,8,29 τακτικά θέματα
Ζούνα Αικατερίνη	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έκπ.κ'στα 1,2,3,4,5,6 7,8,29 τακτικά θέματα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Ιωαννίδου Ερμιόνη	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Καλημέρης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καπάντας Αντώνιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μαυράνης Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έκπ.κ'στα 1,2,3,4,5,6 7,8,29 τακτικά θέματα
Μαυρίδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έκπ.κ'στα 1,2,3,4,5,6,7 8,29 τακτικά θέματα
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών-απών στα 15 έως κ'28 κ'στα 30,31 τακ.θέμ
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απών στα 15 έως κ'28 κ'στα 30,31 τακ.θέμ.
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απών στα 1,2,3,4, έκπ.κ'στα 1,2,3,4, τακ. θέμ.
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4 έκπ.κ'στα 1,2,3,4,5,7 τακ.θέμ.
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Απουσία από την συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δ/Στοι κ.κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γ.,Γράβα Ζ.,
Ιωαννίδου Ερμ.,Παπαγεωργίου Ε.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ'
διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ.Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω

Κύριοι Σύμβουλοι

Με το υπ. αρ. πρωτ. 3540 / 2007 έγγραφό ο ανάδοχος του έργου :

“ Κατασκευή κολυμβητηρίου στην Εργάνη. Φάση Α': Χωματουργικά - Φ. Οργανισμός ”, αιτείται τη διάλυση της σύμβασης κατασκευής του ως άνω έργου, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής – παραιτούμενος του νόμιμου δικαιώματος αποζημίωσης του, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν.1418/84.

Σχετικά με το αναφερόμενο έργο σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στο Βύρωνα στις 5/9/2000 η Τεχνική Εταιρεία “ Χριστόφορος Κωνσταντινίδης Α.Ε. ” - Καθολική διάδοχος της ΑΡΓΩ Α.Τ.Ε. αρχικής αναδόχου του έργου - ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις σχετικές με την κατασκευή του έργου “Κατασκευή κολυμβητηρίου στην Εργάνη. Α': Χωματουργικά-Φ.Οργανισμός”
2. Όπως προκύπτει από το παραπάνω συμφωνητικό αλλά και τα λοιπά συμβατικά τεύχη :
 - Το συμβατικό αντικείμενο είναι ύψους 1.344.992,34€ (458.306.141 δρχ) με ΦΠΑ
 - Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες, η δε συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου η 5/9/2001.
 - Η ημερομηνία μέχρι την οποία υπήρχε υποχρέωση να συνεχισθεί η κατασκευή του έργου (οριακή προθεσμία), προέκυπτε η 5/12/2001, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.
3. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση

