

Κύριοι Σύμβουλοι

Σας υποβάλουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα για το έργο; "Κατασκευή στίβου κ.λ.π. στο Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα" με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια διάβασε αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ.Αν.Βαλλιανάτου όπως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 2^{ος} ΑΠΕ της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και το Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα.
Αφορά την κατασκευή του στίβου στο δημοτικό στάδιο Βύρωνα.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- Το δημοτικό στάδιο Βύρωνα κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κατόπιν με την πάροδο των ετών καθώς και με την τέλεση των ολυμπιακών αγώνων από τη χώρα μας αυξήθηκαν οι ανάγκες άθλησης και ο αριθμός των αθλούμενων με αποτέλεσμα να αποφασισθεί από το Δήμο Βύρωνα η ανακατασκευή του στίβου και η τοποθέτηση ταρταν στο χωμάτινο στίβο.
- Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 450.000€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. 2006
- Με την υπ.αριθμ. 68/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
Με το από 3/4/2006 πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία CVB CONSTRUCTIONS -ΑΦΟΙ Χ. ΒΟΡΔΟΥ Ο.Ε. που πρόσφερε έκπτωση 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
- Με την υπ.αριθμ. 108/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην CVB CONSTRUCTIONS -ΑΦΟΙ Χ. ΒΟΡΔΟΥ Ο.Ε.
- Ακολούθησε στις 19/5/2006 η υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, ποσού 427.752,77€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
- Με την από 18/12/2006 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με την υπ'αριθμ. 4^η πράξη στην 17^η συνεδρίαση.
- Με την υπ'αριθμ. 140/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- Ακολούθησε στις 27/4/2007 η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 195.627,79€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

3. Ο 2^{ος} ΑΠΕ

- Ο παρών 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες, σύμφωνα με ακριβέστερη προμέτρηση σε σχέση με την αρχική μελέτη, για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου .
- Στο παρόντα 2οΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλλατον ποσών και του ποσού των απροβλέπτων
- Ο παρών 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτουν τα παρακάτω:

Προϋπολογισμός :	450.000,00€
Αρχική πίστωση :	427.752,77€ (με Φ.Π.Α.)
Συμβατική δαπάνη :	427.752,77€ (με Φ.Π.Α.)
Δαπάνη βάση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.:	623.380,55€ (με Φ.Π.Α.)
Δαπάνη βάση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.:	623.380,47€ (με Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 195.627,71€ με Φ.Π.Α συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού όφελος και της τεκμαρτής έκπτωσης 5,00% της δημοπρασίας για εργασίες και του Φ.Π.Α. αποτελεί δε αύξηση του αρχικού συμβατικού κατά 45,37%

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος ήλθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε και έλεγξε τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου είδε και την υπ' αριθμ.108/2006 απόφ.Δ.Ε. η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ.9394/27-4-06 πρωτ. κ' μειοψηφούντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σ. Τζιορτζιώτη κ' απέχοντος του Δημ.Συμβούλου κ.Σταθόπουλου Κ. για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

